

Wydatki majątkowe na rok 2025 na dzień 02.12.2025

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Zmiana	z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							dochody własne jst	dochody własne jst (fundusz sołecki)	kredyty , pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne/inne środki	dotacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14	14
1	010	01043	6050	Budowa wodociągu od ul. Łosiej do ul. Wojska Polskiego w miejscowości Janów Mikołajówka	158 055,00	0,00	158 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	ZAKOŃCZONA INWESTYCJA
2	010	01043	6050	Rozbudowa , przebudowa i modernizacja sieci wodociągowej	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	NIEWYGASY do 28,02,2026
				Razem dział	167 280,00	0,00	167 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	010	01044	6050	Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie	4 542 087,87	0,00	2 542 087,87	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	Urząd Gminy	ZAKOŃCZONA INWESTYCJA
			6370	Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie-Polski Ład	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	ZAKOŃCZONA INWESTYCJA
				razem	8 992 087,87	0,00	2 542 087,87	0,00	0,00	4 450 000,00	2 000 000,00	0,00		
4	010	01044	6050	Modernizacja stacji zlewnej dla oczyszczalni Ścieków w Czosnowie	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	ZAKOŃCZONA INWESTYCJA
5	010	01044	6050	Przebudowa kolektora zrzutowego oczyszczalni ścieków w Czosnowie	73 800,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	Podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 49200 w roku 2025 oraz Dokumentacja na tymczasowe pozwolenie za kwotę 24600,00
6	010	01044	6230	Dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	podpisano 102 umowy na kwotę 998 591,00 tys
7	010	01044	6050	Budowa kanalizacji w ul. Spacerowej do ul. Wspólnej oraz z ul Sowią	78 966,00	0,00	78 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	ZAKOŃCZONA INWESTYCJA etap dokumentacji i pozwolenia
8	010	01044	6050	Rozbudowa monitoringu i budowa systemu kontroli dostępu dla Oczyszczalni ścieków w Czosnowie	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	ZAKOŃCZONA INWESTYCJA
9	010	01044	6050	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej	52 275,00	0,00	52 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	NIEWYGASY do 28,02,2026

10	010	01044	6050	Zakup pomp do przepompowni ścieków w miejscowości Pieńków	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	ZAKOŃCZONA INWESTYCJA
11	010	01044	6050	Budowa kanalizacji od ul. Łosiej do ul. Wojska Polskiego w miejscowości Janów Mikołajówka	157 440,00	0,00	157 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	ZAKOŃCZONA INWESTYCJA
				Razem dział	11 271 848,87	0,00	4 821 848,87	0,00	0,00	4 450 000,00	2 000 000,00	0,00		
12	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej 579 w miejscowości Cybulice Duże w zakresie budowy chodnika	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	ZAKOŃCZONA INWESTYCJA część przeniesiona na rok 2026
13	600	60014	6050	Budowa odwodnienia przy ścieżce rowerowej drogi powiatowej nr 2420W	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	ZAKOŃCZONO INWESTYCJE
14	600	60014	6300	Pomoc dla Powiatu Nowodworskiego na przebudowę dróg nr 4134W Dąbrówka-SowiaWola	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	PRZEKAZANO
15	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Akacyjowej w Kaliszkach	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	Zadanie do wykonania w roku 2026 FDS
16	600	60016	6050	Rozbudowa drogi Augustówek ul. Łubinowa 1KDW-1 do ul. Fiedorfa 4KPJ-1	288 167,89	0,00	279 354,64	8 813,25	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	ZAKOŃCZONO INWESTYCJE I etap -pozostają wykupy
17	600	60016	6050	Budowa drogi KDD4 w Czosnowie	1 914 849,83	0,00	1 914 849,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	ZAKOŃCZONO INWESTYCJE I etap -pozostają wykupy
18	600	60016	6050	Budowa drogi KDD8 w miejscowościach Łomna i Palmiry w sąsiedztwie zlikwidowanego PGR	2 444 545,35	0,00	2 444 545,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	ZAKOŃCZONO INWESTYCJE - Wykupy
			6370	Budowa drogi KDD8 w miejscowościach Łomna i Palmiry w sąsiedztwie zlikwidowanego PGR-Polski Ład	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	ZAKOŃCZONO INWESTYCJE
				razem	3 144 545,35	0,00	2 444 545,35	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00		
19	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej ul. Graniczna na odcinku od drogi powiatowej nr 2405W do działki 79/3 w miejscowości Łosia Wólka	163 800,00	0,00	163 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	Uzyskano dec ZRID uprawomocniona - wykupy
20	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 240169W (Czeczotki-Wrzosówka w Gminie Czosnów)	31 174,00	0,00	31 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	Wykupy

21	600	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych nr 240909W (Pieńków) nr 240912W(Pieńków-Izabelin Dziekanówek) w Gminie Czosnów	55 363,60	0,00	55 363,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	Wykupy
21	600	60016	6050	Budowa ul. Niezapominajki w Sowiej Woli Folwarcznej	419 160,03	0,00	215 110,03	0,00	0,00	0,00	204 050,00	0,00	Urząd Gminy	ZAKOŃCZONO INWESTYCJE
22	600	60016	6050	Budowa nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Truskawka-Wiersze-Kiścinne	499 457,14	0,00	489 324,44	10 132,70	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	ZAKOŃCZONO INWESTYCJE
23	600	60016	6050	Odwodnienie na skrzyżowaniu w Wierszach oraz odwodnienie na skrzyżowaniu drogi gminnej z drogą 579 w miejscowości Kiścinne	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	proponowane NIEWYGASY do 28,02,2026
24	600	60016	6050	Rozbudowa drogi Budki Kiścinne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	Wycofane zadanie Z bieżącego utrzymania dróg wyrównano drogę
25	600	60016	6050	Budowa ul. Żwirowej etap II od ul. Polnej w Dębinie do ul. Polnej w Czosnowie	142 064,00	0,00	142 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	uzyskano zgodę MŚ - Dokumentacja w Starostwie etap wydania decyzji ZRID postanowienie o uzupełnienie dokumentacji o nowe podziały działek
26	600	60016	6050	Przebudowa drogi Gminnej Nr 240963W- ul. Pańska w Adamówku na odcinku od ul. Brzozowej do drogi gminnej NR 240117W w miejscowości Adamówek	907 274,77	0,00	907 274,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	INWESTYCJA ZAKOŃCZONA
27	600	60016	6050	Budowa drogi KDD1 i KDD2 na odcinku od ul. Kochanowskiego do działki nr 461 w Łomnie	173 960,00	0,00	173 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	Wydono decyzje ZRID .Wykupy działek zadanie na rok 2026 FOGR
28	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Wiosennej w Cybulicach Małych	211 460,00	0,00	211 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	Podpisano umowe na wykonanie projekt 96 555 zł termin do dnia 30.09.2025 aneks do 15.12,2025
29	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Trakt w Kazuniu Polski i Kazun Bielany	132 225,00	0,00	132 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	INWESTYCJA ZAKOŃCZONA I etap dokumentacja i pozwolenie
30	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Kampinoskiej w Sowiej Woli	135 976,50	0,00	135 976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	proponowane NIEWYGASY do 15,04,2026
31	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających w miejscowościach: Aleksandrów., Brzozówka, Cybulice Małe ul. Wiosenna, Czeczotki ul. Poziomki, Dobrzyń ul. Dobra, Kazuń Nowy Osiedle ul. Wojska Polskiego	139 650,00	0,00	92 650,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	INWESTYCJA ZAKOŃCZONA
32	600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Kampinoskiej miejscowości Łosia Wólka, Adamówek, Augustówek	84 870,00	0,00	69 870,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	proponowane NIEWYGASY do 30,04,2026
33	600	60016	6050	Budowa ul. Poprzecznej w Kazuniu Polskim	27 675,00	0,00	17 675,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	ZAKOŃCZONA INWESTYCJA etap dokumentacji i pozwolenia
34	600	60016	6050	Budowa drogi KDW4 między ul. Miedzianą i ul. Spokojną w Augustówku	55 350,00	0,00	45 350,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	proponowane NIEWYGASY do 31.03.2026
35	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Kolejowej w Izabelinie Dziekanówku	167 200,00	0,00	167 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	ZAKOŃCZONA INWESTYCJA

36	600	60016	6050	Budowa drogi KDD7 łącząca ul. Cichą z Miodową i drogi KDD8 łącząca ul. Miodową z ul. Słowińską	197 900,00	0,00	197 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	proponowane NIEWYGASY do 31,05,2026
37	600	60016	6050	Przebudowa ul. Oczachowskiego wraz z nakładką i progiem zwalniającym. Naprawa ul. Kościelnej od ul. Oczachowskiego)	109 593,00	0,00	109 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	proponowane NIEWYGASY do 31.05.2026
38	600	60016	6050	Rozbudowa drogi KDDW1 Cybulice-Sowia Wola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	Dokumentacja
39	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej NR 240925W od ul. Wesola na odcinku od drogi gminnej NR 240105W w ul. Wiosenna do drogi wojewódzkiej 579 ul. Mazowiecka w miejscowości Cybulice Małe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	Wykupy związane z zadaniem Inwestycja zakończone
40	600	60016	6050	Zainstalowanie na ul. Partyzantów -radarowe wyświetlacze prędkości	13 594,30	0,00	0,00	13 594,30	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	INWESTYCJA ZAKOŃCZONA
41	600	60016	6050	projekt drogi KDD6 w Czosnowie (część Dobrzynia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	Wycofane zadanie
42	600	60016	6050	dofinansowanie do projektu na drogę 89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	Wycofane zadanie wykonano z bieżącego utrzymania dróg
43	600	60016	6050	Odtworzenie drogi Nr 120 i Nr 503 Dębina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	Wycofane zadanie wykonano z bieżącego utrzymania dróg
44	600	60016	6050	Droga KDD4 w Kaliszkach do ul. Sosnowej	101 968,00	0,00	101 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	Uzyskano Decyzje ZRID - kwota na wykupy zadanie na rok 2026
45	600	60016	6050	Budowa drogi KPJ5 od ul. Przyjaznej we Wrzósówce, Janowie Mikołajówce i Sowiej Woli	157 440,00	0,00	157 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	INWESTYCJA ZAKOŃCZONA Etap I dokumentacja -Starostwo
46	600	60016	6060	Wykupy gruntów	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
47				Przebudowa drogi gminnej od ul Kolorowej do Unijnej w Izabelinie Dziekanówek	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	Decyzja ZRID wykupu terenu
48	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 240108W w miejscowości Cybulice Duże w zakresie odwodnienia	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	INWESTYCJA ZAKONCZONA
49	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 240169W ul. Zalesie i ul. Brzozowej w miejsc. Wrzósówka oraz Czeczotki	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	proponowane NIEWYGASY do dnia 30.04.2026
50	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Wesolej w Cybulicach Małych	1 762 825,00	0,00	1 762 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	INWESTYCJA ZAKONCZONA
51				Wymiana wiaty przystankowej w miejscowości Sowia Wola Folwarczna	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	INWESTYCJA ZAKONCZONA
52				Wymiana wiaty przystankowej w miejscowości Adamówek ul Brzozowa	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	INWESTYCJA ZAKONCZONA
53				Wymiana wiaty przystankowej w miejscowości Łomna	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	ZAKOŃCZONA INWESTYCJA
54	600	60020	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowych	23 635,00	0,00	11 664,50	11 970,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	ZAKOŃCZONA INWESTYCJA
55	600	60020	6050	Wymiana wiaty przystankowej na ul. Szkolnej w Sowiej Woli	11 668,00	0,00	0,00	11 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	ZAKOŃCZONA INWESTYCJA
56	600	60020	6050	Zakup i ustawienie wiat przystankowych na przystankach przy ul. Warszawskiej w Czosnowie	45 550,00	0,00	45 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	ZAKOŃCZONA INWESTYCJA
				Razem dział	12 719 346,41	0,00	11 615 167,66	150 178,75	0,00	700 000,00	254 000,00	0,00		

57	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego w Kazuniu Polskim na działce nr 321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	Zadanie wycofane
58	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego w Częstkwie Mazowieckim na działce nr 236/2	153 658,54	0,00	153 658,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	INWESTYCJA ZAKOŃCZONA
59	700	70005	6050	Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego oraz jego rozbudowa i częściowa adaptacja na Dzienny Dom Opieki Społecznej	1 371 972,22	0,00	1 371 972,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	Wprowadzenie zmian związane z projektem windy, roboty wykończeniowe, uporządkowanie terenu . Zgłoszono zakończenie rozpoczęto procedury odbiorowe
			6370	Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego oraz jego rozbudowa i częściowa adaptacja na Dzienny Dom Opieki Społecznej-Polski Ład	1 956 762,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 752,47	0,00	0,00	Urząd Gminy	Wprowadzenie zmian związane z projektem windy, roboty wykończeniowe, uporządkowanie terenu Zgłoszono zakończenie rozpoczęto procedure odbiorowe
				razem	3 328 724,69	0,00	1 371 972,22	0,00	0,00	1 956 752,47	0,00	0,00		
60	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu parku w Kazuniu Nowym Osiedle	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	INWESTYCJA ZAKOŃCZONA
61	700	70005	6050	Zakup działki pod świetlice w Izabelinie Dziekanówku wraz z wykonaniem projektu budowlanego	731 400,00	0,00	731 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	ogłoszenie zapytania o wykonanie projektu Wstrzymano w związku z zmianą lokalizacji Świetlicy. Rozpoczęto procedure nabycia działki
62	700	70005	6060	Zakup działki na potrzeby sołectwa Adamówek, Dobrzyń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	Zadanie zamienione na inne przez mieszkańców z powodu braku chetnych do zbycia nieruchomosci
63	700	70005	6060	Zakup terenu pod oczyszczalnię w Łomnie Las	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	Zadanie przeniesione na rok 2026
64	700	70005	6050	Ogrodzenie działki gminnej w Łomnie	42 028,30	0,00	25 000,00	17 028,30	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	INWESTYCJA ZAKOŃCZONA
65	700	70005	6050	Wykonanie (utwardzenie) parkingu na działce Nr 30 w miejscowości Łomna Las	60 328,07	0,00	35 994,40	24 333,67	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	INWESTYCJA ZAKOŃCZONA
66	700	70005	6060	Dofinansowanie do zakupu działki na potrzeby lokalnej społeczności w Pieńkowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	Zadanie zamienione na inne przez mieszkańców z powodu braku chetnych do zbycia nieruchomosci
67	700	70005	6050	Doposażenie Świetlicy wiejskiej w Cybulicach Małych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	Przeniesiono na wydatki bieżące
68	700	70005	6050	Budowa Świetlicy wiejskiej w Cybulicach Dużych w Gminie Czosnów	21 525,00	0,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	INWESTYCJA ZAKOŃCZONA I etap pozwolenie wykonanie w roku 2026 zgoda Marszałka
69	700	70005	6060	Zakup działki pod świetlicę w Palmirach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	Zadanie przeniesione na rok 2026
				Razem dział	4 537 664,60	0,00	2 539 550,16	41 361,97	0,00	1 956 752,47	0,00	0,00		

70	750	75023	6060	Zakup szaf na potrzeby Urzędu Gminy	69 280,00	0,00	69 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	INWESTYCJA ZAKONCZONA
71	750	75023	6060	Zintegrowana platforma do wykrywania i zarządzania incydentami i podatnościami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	Zadanie przeniesione na rok 2026
72	750	75023	6060	System archiwizacji danych	143 737,80	0,00	143 737,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	INWESTYCJA ZAKOŃCZONA
73	750	75023	6060	Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej w budynku Urzędu Gminy w Czosnowie	41 820,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	INWESTYCJA ZAKOŃCZONA
74	750	75023	6060	Przebudowa pomieszczeń w budynku Urząd Gminy	17 142,01	0,00	17 142,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	INWESTYCJA ZAKOŃCZONA
75	750	75075	6060	Zakup i montaż iluminacji bożonarodzeniowej na latarniach w miejscowościach Częstków Polski, Częstków Maz., Janówek, Palmiry	59 542,45	0,00	0,00	59 542,45	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	INWESTYCJA ZAKOŃCZONA
				Razem dział										
	752	75295	6050	Zakup i montaż agregatu prądowłóczego na potrzeby zespołu zastępczego miejsca szpitalnego i zapasowego miejsca pracy Urzędu Gminy	199 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 260,00	urząd Gminy	Procedura przetargowa uruchomiona
				Razem dział	331 522,26	0,00	271 979,81	59 542,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
76	754	75404	6170	Zakup radiowozu dla Wydziału Ruchu drogowego i Zespołu Techniki Kryminalistycznej Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	INWESTYCJA ZAKOŃCZONA
77	754	75410	6170	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej-dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego - PSP Nowy Dwór Maz.	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	INWESTYCJA ZAKOŃCZONA
	754			Pomoc finansowa dla miasta i gminy Otmuchów	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	urząd Gminy	Srodki przekazane
78	754	75412	6050	Przebudowa dachu strażnicy OSP Czosnów	214 826,47	0,00	214 826,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	INWESTYCJA ZAKOŃCZONA
				Razem dział	394 826,47	0,00	394 826,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
79	801	80101	6060	Zakup maszyny czyszczącej do szkoły w Małolicach	16 126,67	0,00	16 126,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	INWESTYCJA ZAKONCZONA
80	801	80101	6050	Budowa siłowni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kazuniu Nowym	29 802,90	0,00	29 802,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	ZAKOŃCZONA INWESTYCJA
81	801	80101	6050	Projekt i budowa placu zabaw z założeniem oświetlenia na boisku przy Szkole Podstawowej w Łomnie	35 055,00	0,00	29 314,50	5 740,50		0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	Zadania częściowo wykonane Budowa placu zabaw przeniesiona na rok 2026

113	926	92601	6050	Modernizacja boiska w Łosiej Wólce (Boisko do siatkówki)	28 000,00	0,00	15 924,69	12 075,31	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	ZAKOŃCZONA INWESTYCJA
114	926	92601	6050	Budowa Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie- Adaptacja projektu i budowa	16 236,00	0,00	16 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	ZAKOŃCZONA INWESTYCJA
115	926	92601	6050	Przebudowa boiska Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie- budowa piłkochwyłów	143 318,61	0,00	143 318,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	ZAKOŃCZONA INWESTYCJA
116	926	92601	6050	Przebudowa boiska Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie- budowa kontenera socjalnego	316 750,00	0,00	116 750,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	Urząd Gminy	ZAKOŃCZONA INWESTYCJA
				<u>Razem dział</u>	504 304,61	0,00	292 229,30	12 075,31	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
				Razem	34 213 677,15	0,00	23 388 714,79	473 218,89	0,00	7 106 752,47	3 244 991,00	0,00		